

高台县城市供水管网连通增效工程 (一期)绩效评价报告 (政府性基金预算—债券)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价
项目名称: 高台县城市供水管网连通增效工程(一期)
实施单位: 高台县市政公用事业综合服务中心
主管部门: 高台县住房和城乡建设局
评价时间: 2024年6月至2024年8月
组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位
评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县城市供水管网连通增效工程（一期）		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县住房和城乡建设局		
	项目实施单位	高台县市政公用事业综合服务中心		
绩效目标	高台县城市供水管网连通增效工程（一期）项目主要建设内容为：新建输水主管系统全长约 6444m，采用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管，平均埋深 2m，同时配套手动控制阀门井 9 座、排气阀井 13 座、泄水阀门系统 13 套及可调式减压阀井 1 座；改造老旧小区供水分支管网 7030m，配套建设供水检查井 222 座，消防检查井 74 座，该项目运行后可以有效改善高台县的供水基础设施，进一步改善民生供水保障，增强高台县城区人民群众的幸福感、获得感，提升社会发展服务的能力，提高高台县城乡供水管理智能化水平。			
资金情况 （万元）	项目总投资	1645.73	实际到位资金	1000
			其中：专项债券	1000
			县级资金	0
	实际支出资金	1000	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、评价基本情况				
评价范围	高台县城市供水管网连通增效工程（一期）项目，评价资金 1645.73 万元。			

