

# X063高台县城至罗城镇通三级公路改建工程

## 绩效评价报告

(一般公共预算-债券类)

委托评价单位：高台县财政局

项目实施单位：高台县交通运输局

评价机构名称：甘肃荣信诚志达咨询有限公司

评价报告时间：2025年8月26日

2024年高台县交通运输局  
X063高台县城至罗城镇通三级公路改建工程  
绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	2024年高台县交通运输局X063高台县城至罗城镇通三级公路改建工程		
	评价年度	2024年	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
	评价对象名称	2024年高台县交通运输局X063高台县城至罗城镇通三级公路改建工程		

实施目的

该项目的实施目的主要是为了改善高台县城至罗城镇的交通状况，提升道路通行能力和服务水平。通过将原有公路改建为三级公路，能够有效提高道路的安全性和舒适性，减少交通事故的发生概率。

一方面，改建后的公路可以更好地满足当地居民日益增长的出行需求，方便人们的日常生活和工作。对于沿线的村庄和城镇来说，便捷的交通能够促进人员、物资的流动，加强区域间的经济联系和交流。

另一方面，该项目对于推动当地的经济发展也具有重要意义。良好的交通条件是吸引投资和促进产业发展的基础。改建公路可以降低物流成本，提高运输效率，为当地的农业、工业和旅游业等产业的发展创造有利条件。例如，便于农产品的及时运输和销售，促进农业产业化发展；吸引外部企业投资建厂，带动工业经济的增长；提升旅游景点的可达性，吸引更多游客前来观光旅游，推动旅游业的繁荣。

此外，该项目的实施还有助于加强高台县的基础设施建设，提升城市形象和综合竞争力，为实现区域的可持续发展奠定坚实的基础。

资金情况 (万元)	预算安排资金	3444.47	实际到位资金	3444.47
	实际支出资金	3444.47	结转结余资金	
	预算执行率	100%		

二、绩效目标

年度绩效目标	<p>1. 2023年结转上级专项资金1,050万元 成本控制在1,050万元以内，年度养护里程10公里，项目验收合格率100%，建设进度与计划保持一致，区域经济增速、社会稳定性和生态质量均实现显著提升，群众满意度达到100%。</p> <p>2. 2023年结转上级专项资金500万元 成本控制在500万元以内，年度养护里程10公里，项目验收合格率100%，完工进度符合既定时限，推动区域经济高质量发展、社会和谐与生态优化，群众满意度不少于90%。</p> <p>3. 2023年结转一般债券550万元 建安成本不超过550万元，年度养护里程44公里，项目验收合格率100%，工程进度与计划同步，区域经济效益、社会效益和生态效益同步提升，群众满意度不低于92%。</p> <p>4. 2024年一般债券资金300万元 成本控制在300万元以内，建设里程46.954公里，交（竣）工质量评定均合格，施工及养护按期完成，沿线经济活力有效增强，公路建设与养护管理质量稳步提升，</p>
--------	--

	路网服务能力和生态环境持续改善，群众满意度不低于90%。 5. 2024年车购税上级专项资金619万元 成本控制在619万元以内，建设里程46.954公里，交（竣）工质量评定均合格，施工及养护节点均按时履约，项目促进沿线经济发展，提升路网服务水平和养护质效，生态环境状况持续向好，群众满意度不低于90%。
--	--

三、评价基本情况

评价范围	2024年县财政局下达该项目经费3444.47万元，评价资金使用的合规性、合理性及有效性，包括资金的预算安排、执行情况以及结余情况。
评价依据	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 5. 《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）； 6. 《甘肃省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 7. 《事业单位财务规则》（财政部令第108号）； 8. 省交通运输厅《关于下达2022年全省交通运输固定资产投资预安排计划的通知》（甘交规划〔2022〕02号）同意立项； 9. 由市交通运输局《关于X063高台县城至罗城镇通三级公路改建工程施工图及预算的批复》（张交发〔2022〕179号）批复修建； 10. 其他相关文件资料。如：单位制度的内控制度、年度预决算报表及说明、年度部门预算批复文件、年度部门决算报表、项目绩效申报表、项目绩效自评报告、自评表、与本项目相关的合同、验收及财务会计资料等。
绩效评价 指标体系	见附件一
评价方法	评价工作坚持问题导向和结果导向，采取“财政为主、机构为辅”“财政+第三方机构+全过程技术支撑单位”的评价模式，采用成本效益法，比较法，因素分析法，最低成本法，公众评判法，标杆管理法及其他评价方法进行评价。

四、评价结论和绩效分析

综合评价 结论	评价得分		97	评价等级		优
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	20	19.5	39	18.5	97

五、存在问题


1. 年度预算执行率不足，结转至下一年度支付。项目2024年度预算3,019.00万元，截至年末实际支出2,543.53万元，执行率84.27%，剩余475.47万元结转至2025年支付，未能形成年度支付闭环。
2. 综合效益达成率不足，经济、社会、生态目标均未达标。项目在促进区域经济高效发展、区域社会稳定发展及区域生态和谐发展三方面实际完成率均为90%，未达到100%目标标准。

六、有关意见建议

1. 完善资金结算与拨付机制。 对年度预算项目分段实施结算评审，工程量确认后尽快完成初审并启动拨付；建立“进度一评审一拨付”闭环管理台账，明确财政、审计、项目部门责任主体及时限要求，提高资金当年使用率，杜绝大额结转。
2. 推动综合效益协同提升。 组织沿线企业、农户和公共服务机构开展需求调研与对接会，定期举办投资及技术培训，持续

完善客运班次和公共资源延伸；制定分阶段生态修复方案，明确绿化成活率考核，委托第三方进行定期监测并根据监测结果及时补植补栽，提升经济、社会与生态效益达成水平。

七、其他需要说明的事项

实地调研掠影	
主评人	<div><div>甘肃荣信诚志达咨询有限公司 2025 年 8 月 26 日</div></div>