

高台县芦湾墩蓄水池改建工程项目 绩效评价报告 (政府性基金预算—债券)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 高台县芦湾墩蓄水池改建工程项目

实施单位: 高台县水利建设管理站

主管部门: 高台县水务局

评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县芦湾墩蓄水池改建工程项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县水务局		
	项目实施单位	高台县水利建设管理站		
绩效目标	改建芦湾墩蓄水池总库容 132 万 m³，铺设坝坡及库底铺设复合土工膜 54.8 万 m²，对蓄水池进行防渗处理；对坝顶超高不足 613m 坝段（3+084-3+697）进行加高；改建引水渠 2.02km，配套各类建筑物 7 座（其中:进水闸 1 座、节制双开闸 1 座、涵洞 1 座、渡槽 4 座），增设蓄水池自动化控制及视频监控设备 1 套。芦湾墩蓄水池改建工程实施后，为高台县城区水系景观提供水源保障，可有效缓解黑河枯水期下游 3 万亩耕地灌溉用水矛盾，提高用水效率，可消除现状存在的险情，确保芦湾墩蓄水池的安全运行，使芦湾墩蓄水池的效益得到正常发挥，改善灌区农业生产基础条件和生态环境，解除蓄水池周边人民群众因蓄水池碾压不密实，渗漏严重导致的滑塌现象而产生的思想包袱。			
资金情况 (万元)	项目总投资	2825.58	实际到位资金	2400.94
			其中：专项债券	2240
			县级资金	160.94
	实际支出资金	2400.94	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、评价基本情况				
评价范围	高台县芦湾墩蓄水池改建工程项目，评价资金 2825.58 万元。			



绩效评价 指标体系	围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 14 个、三级指标 32 个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比分别为 12%、31%、28%、29%。					
绩效评价 工作过程	下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案。					
三、评价结论和绩效分析						
综合评价 结论	评价得分	94.34		评价等级	优	
绩效 分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	12	29.34	24	29	94.34
四、存在问题						
1. 专项债券利息未按期足额偿还； 2. 项目未按计划及时完工。						
五、有关对策建议						
1. 强化专项债券管理，按期偿还利息； 2. 加强对项目进度的监控和评估，确保项目如期完工。						