

2023 年高标准农田建设项目 绩效评价报告 (一般公共预算)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 2023 年高标准农田建设项目

主管单位: 高台县农业农村局

实施单位: 高台县农业综合开发服务中心

评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	2023 年高标准农田建设项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县农业农村局		
	项目实施单位	高台县农业综合开发服务中心		
绩效目标	高台县 2023 年高标准农田建设任务共 6 万亩，其中新建高效节水灌溉高标准农田建设任务 4 万亩，改造提升高效节水灌溉高标准农田建设任务 2 万亩，项目分 3 期建设。该项目建设任务的顺利完成，预期能够提高田间道路通达性、增加土壤肥力，改善农业生产条件，保障粮食和重要农副产品的供给。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	10852.98	实际到位资金	7671.49
	其中：中央财政	4800	其中：中央财政	4800
	省级财政	2850	省级财政	2850
	其他资金	3202.98	其他资金	21.49
	实际支出资金	7671.49	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、评价基本情况				
评价范围	2023 年高标准农田建设项目，评价资金 10852.98 万元。			

